

Byggemodning Fase 2

Etablering af byggeplads
 "Åbning" af eksisterende
 brugsvand til byggeplads
 Udføres i uge 36 og 37

Byggemodning Fase 1

Vandforsyning:
 Stik etableres med målerbrønd.
 Udføres i uge 35-36. LTF står selv for dette arbejde

Fjernvarme.
 Her skal udføres et påstik med gravearbejder inde i skrænten
 Dette lokalt men kræver etablering af gravekasse. Dette arbejde
 Udføres fra ca. uge 38

Byggemodning Fase 3

Udgravning for og udførelse af rørarbejde for
 Højspænding, Vandforsyning og fiberforbinding
 Udføres fra uge 38 til og med uge 43.

Fjernvarme.
Her skal udføres et påstik med gravearbejder inde i skrænten
Dette lokalt men kræver etablering af gravekasse. Dette arbejde
Udføres fra ca. uge 38

[illegible]

Etablering af byggepladstransformer
 "Åbning" af eksisterende målerbrønd
 brugsvand til byggeplads.
 Udføres i uge 36 og 37.

Udgravning for og udførelse af rørarbejde for fjernvarme,
Højspænding, Vandforsyning og fiberforbindelse.
Udføres fra uge 38 til og med uge 43.

NOTE

Koter er angivet i DVR90.
Ledninger og brønde er tegnet efter system DKTM3.
Ledninger nedlagt i fælles ledningsræsker skal placeres med respektafstande som vist på tegninger eller som angivet i DS475, anvisninger og forsyningselskabers forskrifter.
Entreprenøren skal søge LER oplysninger inden opstart.

Når frekvensindstilling:
Begrundelse: Indstillingen vælges generelt i dybde svarende til 1,2 meter jordstøjkant. Hvor ledning ligger over eksisterende vandforsygningsledning ligger den i dybde med 40 mm ræstel i hull i ledning 2 meter efter ledning igen for i resten af dybde.
Vel udgravning til fornyingsledning og de viste taks ved grøft.
Der henvises til de respektive ledningsprojekter for præcise projektoplysninger.
Respektstafstand til eksisterende vandledninger er 2,5 meter.
Respektstafstand mellem fibre og vand er 1 meter.
Respektstafstand mellem vand og højspænding er 0,5 meter.
Respektstafstand mellem højspænding og 11 kV er 0,3 meter.
Dimensioner på fibre og 11 kV og højspænding er overens. Der henvises til de respektive ledningsprojekter for konkrete dimensioner.
Udgravningstolerancer er BxH=0,50x0,8 meter for højspænding i henhold til jekket ledningsnet samt for transformatorstation.

Signaturer

	EVL	Projekteret brugsvandledning, kold
	FVF	Projekteret fjernvarmeledning, frem- og retur.
		Spildevandledning, eksist.
		Vandforsyningsledninger (bønnen), eksist.
		Vandforsyningsledninger, eksist.
		Projekteret målerbrand, brugsvand
		Projekteret kabelbrand, IT. Elmenion
		Projekteret højspændingsledninger, 2 stk 10 kV kabler
		Projekteret færdi / kommunikation, 2 stk, ø10 mm træskærm inkl. 2 stk, træskærm i hvert træskærm
		Matrikelgrænse
	CL	Centerlinjemarkering

Henvisninger:

Graveprofiel

Graveprofil 1.	LIFE_K10_T50_H3_EX_N000
Graveprofil 2.	LIFE_K10_T50_H3_EX_N001
Graveprofil 3.	LIFE_K10_T50_H3_EX_N002
Ekisterende EL i jord.	DKLY_K08_AX_T50_H1_EXX_N0100
Ekisterende ledninger i jord.	DKLY_K08_AX_T50_H1_E00_N002
Situationsplan etape 1	DKLY_K02_XX_T40_H1_E00_1001

LIFE_K10_T50_H1_TE_N0004

BESØGSPÅSE				DATE		TEGNE		GØRDMET	
Fase: Byggeomdning - etape 2 (Mat. nr. 258 Kongens Lyngby)									
TEGNUMMER					TEGNAME				
Forsyningsledning i terræn LIFE_K10_T50_H1_TE_N000									
PROJ. NR.	TEG. NR.	KIS	GØDK. ANGIV.	REV.2	TEG. NR.	GØDK. ANGIV.	LIFE		
DATE	PROJ. NR.	KIS	GØDK. ANGIV.	REV.2	TEG. NR.	GØDK. ANGIV.			
DATE 2019.05.25		KIS1					PROJEKT. LIFE	MÅL:	L500
Nære Havnæs 10 Søndersø 8, 14 COWI AS Næstved, København Ø,					Turbog Havnæs 10 Søndersø 8, 14 Parallelvej 2 DK-2600 Søborg				
					DK-2000 Hvidovre DK-2150 Nordhavn DK-2300 Kongens Lyngby DK-2600 Søborg				
					Tlf: +45 3257 6000 - info@kongenslyngby.dk Tlf: +45 3259 0001 - info@kongenslyngby.dk Tlf: +45 3259 0002 - info@kongenslyngby.dk Tlf: +45 3260 0000 - cowl@cowi.com				